

REGIONE PIEMONTE



Comune di CANOSIO

Provincia di CUNEO

LAVORI di RIMOZIONE dell'ASFALTO
e RIFACIMENTO della PAVIMENTAZIONE
in LAVORI di RIPRISTINO STRADE COMUNALI - L.R. 14.04.2017 n.6

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato n.7

CRONOPROGRAMMA dei LAVORI

Data: luglio 2017

LA COMMITTENZA

architetto Claudio Ellena

12020 - Roccabruna, via Simone Doria n.16

telefono e fax 0171 905371

mail: claudio.ellena@gmail.com PEC: claudio.ellena@archiworldpec.it

Committente:

Comune di CANOSIO - via Provinciale n.3, 12020 Canosio (CN)

**LAVORI di RIMOZIONE dell'ASFALTO e RIFACIMENTO della PAVIMENTAZIONE in
LAVORI di RIPRISTINO STRADE COMUNALI - L.R. 14.04.2017 n.6**

Allegato n.7 - CRONOPROGRAMMA

MACRO FASI	SOTTOFASI DI LAVORO	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	5 sett.	mano d'opera uomini/giorno
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE	1a Realizzazione della recinzione di cantiere e realizzazione degli allacciamenti e impianti (impianto elettrico, idrico e di terra)	◆◆					2
	2a Fresatura a freddo dell'attuale pavimentazione in bitume	◆◆					4
REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE	3a realizzazione della nuova pavimentazione in cubetti di pietra di Luserna ricostruita	◆	◆	◆	◆		43
RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI	4a preparazione attraverso lavatura e scopatura				◆◆		4
	4b stesa di emulsione bituminosa				◆◆		1
	4c stesa di tappetino di calcestruzzo bituminoso				◆◆		4
	4d stesa di strato di sabbia per saturazione interstizi				◆◆		2