

**UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
SAN DAMIANO MACRA (CN)**

SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE E TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 23/10/2023

OGGETTO: FONDI ATO 2015/2018 - SCHEDA N. 3 - COMUNE DI MARMORA - SISTEMAZIONE DI VERSANTE TRA BORGATA TOLOSANO E ALPE VALANGHE - CUP: F78H17000010005. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE A SALDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Maira n. 54 in data 06/10/2017 è stato approvato l'elenco dei lavori inseriti nel programma 2015/2018;
- con deliberazione n. 18 del 20/11/2017 la Conferenza dei rappresentanti degli enti locali partecipanti all'Ente di Governo dell'ATO n. 4 Cuneese ha approvato l'elenco degli interventi connessi alla tutela e produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano per le annualità 2015, 2017 e 2018, oltre alle economie registrate sui fondi già programmati dall'annualità 2007 all'annualità 2014, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. n. 13/1997 e nel rispetto dei disposti di cui alla D.G.R. 19 giugno 2017 n. 32-5209;
- con deliberazione n. 51 del 16/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di SISTEMAZIONE DI VERSANTE TRA BORGATA TOLOSANO E ALPE VALANGHE DEL COMUNE DI MARMORA - CUP: F78H17000010005";
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale dell'Unione Montana Valle Maira n. 86 del 05/11/2021 i lavori in questione sono stati definitivamente affidati, mediante affidamento diretto preceduto da indagine di mercato ai sensi della lett. a), comma 2, art. 1 della L. 120/2020, all'Impresa GODINO SCAVI S.r.l., con sede legale in Bricherasio (TO) - Strada Braide n.37 - Codice Fiscale 08368500016 - P. IVA 08368500016, per un importo di contratto pari ad € 83.904,10, di cui € 80.415,79 per lavori ed € 3.488,31 per oneri della sicurezza, non assoggettati a ribasso;
- in data 13/04/2022 al Rep. n. 26 è stato siglato il contratto di appalto con l'Impresa GODINO SCAVI S.r.l., con sede legale in Bricherasio (TO) - Strada Braide n. 37 - Codice Fiscale 08368500016 - P. IVA 08368500016 per i lavori di "SISTEMAZIONE DI VERSANTE TRA BORGATA TOLOSANO E ALPE VALANGHE DEL COMUNE DI MARMORA - CUP: F78H17000010005";
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale dell'Unione Montana Valle Maira n. 36 del 29/09/2022 fu approvata una modifica contrattuale in virtù della quale l'importo di contratto si riduceva di € 6.727,90, pertanto il nuovo importo di contratto ammontava ad € 77.176,20 dei quali € 3.488,31 quali oneri della sicurezza;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale dell'Unione Montana Valle Maira in data odierna si dava atto di un errore materiale commesso

nella compilazione della determinazione n. 36/2022, a causa del quale l'importo dei lavori netti in variante era quantificato erroneamente in € 77.176,20 anziché € 77.458,37 oltre IVA di legge e provvedendo ad impegnare in favore della ditta la somma di € 344,24;

- in data 30/11/2022 Rep. n. 56 fu sottoscritto con la ditta appaltatrice idoneo atto di sottomissione per l'importo di € 77.458,37;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale dell'Unione Montana Valle Maira n. 38 del 06/10/2022 si prendeva atto dei disposti del comma 1 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con modifiche nella Legge 91/2022, che prevedeva l'automatica revisione dei prezzi per tutte le lavorazioni eseguite nel corso dell'anno 2022 relativamente a contratti di appalto il cui termine ultimo per la presentazione dell'offerta scadeva entro il 31/12/2021, provvedendo altresì ad impegnare la somma complessiva di € 19.972,75 oltre all'IVA di legge a beneficio dell'impresa appaltatrice;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale dell'Unione Montana Valle Maira n. 51 del 29/11/2022 era corretto un refuso dattilografico presente nella determinazione 38/2022, che aveva determinato un incremento dei prezzi inferiore, pertanto si provvedeva ad impegnare l'ulteriore somma di € 1.212,20 o.f.i.;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale n. 49 del 29/11/2022 è stato approvato e contestualmente liquidato il SAL n. 1 e il SAST dei lavori di "SISTEMAZIONE DI VERSANTE TRA BORGATA TOLOSANO E ALPE VALANGHE DEL COMUNE DI MARMORA - CUP: F78H17000010005";
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale n. 55 del 06/12/2022 è stato approvato e contestualmente liquidato il SAL rata n. 1 bis relativa a incremento spesa ai sensi art. 26 del D.L. 50/2022 dei lavori di "SISTEMAZIONE DI VERSANTE TRA BORGATA TOLOSANO E ALPE VALANGHE DEL COMUNE DI MARMORA - CUP: F78H17000010005";

VISTA la documentazione relativa alla contabilità finale assunta al prot. n. 2864 dell'11/10/2023, da cui risulta in sintesi:

Lavori:

Totale netto lavori	€	77.458,37
A dedurre acconti già corrisposti	€	<u>69.145,90</u>
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€	8.312,47

Totale netto lavori con aggiornamento prezzi	€ 100.671,87	
A dedurre acconti corrisposti		
1° SAL	€	69.145,90
2° SAL rata finale lavori da contratto	€	<u>8.312,47</u>
Totale acconti corrisposti	€	<u>77.458,37</u>
Maggiore importo lordo dovuto a revisione prezzi	€	23.213,50
Maggiore importo netto dovuto a revisione prezzi (90% del totale	€	20.892,15
1° SAL dovuto a revisione prezzi)	€	18.716,01
RISULTA CREDITO IMPRESA PER REVISIONE PREZZI	€	2.176,14

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	€ 15.225,60
Somme già corrisposte	<u>€ 14.464,32</u>
Residuo	€ 761,28

Spese tecniche

Collaudo strutturale	€ 832,00
----------------------	----------

Somme già corrisposte	€ 0,00
Residuo	€ 832,00

Funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

Lavori a base d'asta:	€ 88.851,81
Quota max incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.777,04
Quota incentivo come da regolamento U.M.V.M.	€ 1.421,63

Dipendenti coinvolti

Davide Gianluigi MUSSO	€ 426,49
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 426,49

Paola Chiapello	€ 113,73
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 113,73

Tiziana Missenti	€ 56,87
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 56,87

Roberto Garnero	€ 426,49
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 426,49

Elena Ferro	€ 85,30
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 85,30

VISTE:

- la fattura n. 25PA del 10/10/2023 dell'Impresa GODINO SCAVI S.r.l., con sede legale in Bricherasio (TO) - Strada Braide n. 37 - Codice Fiscale 08368500016 - P. IVA 08368500016, per l'importo di € 8.312,47 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 10.141,21 spiccata a saldo dei lavori di cui all'oggetto, CIG:89099589EF;
- la fattura n. 26PA del 10/10/2023 all'Impresa GODINO SCAVI S.r.l., con sede legale in Bricherasio (TO) - Strada Braide n. 37 - Codice Fiscale 08368500016 - P. IVA 08368500016, per l'importo di € 2.176,14 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 2.654,89 spiccata a saldo dei lavori di cui all'oggetto CIG: Z8238B19E2 - CIG: Z8538E252F;
- la fattura n. 096PA_2023 del 10/10/2023 dello Studio INGEOPROJECT STUDIO ASSOCIATO - C.F.: 09542980017 - P. IVA:09542980017, per l'importo di € 761,28 quale corrispettivo del servizio di direzione dei lavori, quale saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato - CIG: Z062C8BBFD;
- la fattura n. 032 del 10/08/2023 dell'Ingegnere Pietro Benvenuto Francesco MOLINENGO - C.F.: MLNPRB64L11D120Z - P. IVA: 02172200046, per l'importo di € 1.015,04 - CIG: ZA833BFDC2, quale corrispettivo del servizio di collaudo strutturale, quale saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato;

ATTESO che:

- la ditta appaltatrice risulta essere in regola in relazione al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dalla verifica di regolarità contributiva effettuata sul sistema DURC online (INPS_37277015 scadenza validità 19/12/2023), che ha restituito un DURC regolare;

- a seguito della verifica presso Equitalia all'Impresa GODINO SCAVI S.r.l., con sede legale in Bricherasio (TO) - Strada Braide n. 37 - Codice Fiscale 08368500016 - P. IVA 08368500016, è risultata adempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
- il professionista cui sono stati affidati la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza risulta essere in regola in relazione al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dalla verifica di regolarità contributiva effettuata sul sistema INARCASSA online, il cui risultato è stato assunto al protocollo dell'Ente in data 11/10/2023 al n. 2857 e verifica di regolarità contributiva effettuata sul sistema DURC online (INAIL_40546816 scadenza validità 27/01/2024), che ha restituito un DURC regolare;
- il professionista cui è stato affidato il collaudo strutturale risulta essere in regola in relazione al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dalla verifica di regolarità contributiva effettuata sul sistema INARCASSA online, il cui risultato è stato assunto al protocollo dell'Ente in data 12/10/2023 al n. 2870;

RILEVATO che

- la disponibilità finanziaria è prevista alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/02 ed alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/14 gestione competenze del Bilancio 2023;
- il certificato di regolare esecuzione è stato depositato in data 23/10/2023 ed assunto al protocollo al n. 2988;

VISTI:

- lo Statuto, il vigente Regolamento di Contabilità ed il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto applicabile e l'art. 26 del D.L.50/2022;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il decreto del Presidente dell'Unione Montana Valle Maira n. 10 del 06.07.2023, che individua il sottoscritto quale Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale;

RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

ACCERTATA la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di "SISTEMAZIONE DI VERSANTE TRA BORGATA TOLOSANO E ALPE VALANGHE DEL COMUNE DI MARMORA - CUP: F78H17000010005", agli atti al n. 2864 dell'11/10/2023, alle seguenti risultanze:

Lavori:

Totale netto lavori	€	77.458,37
A dedurre acconti già corrisposti	€	<u>69.145,90</u>
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€	8.312,47

Totale netto lavori con aggiornamento prezzi	€ 100.671,87
A dedurre acconti corrisposti	

1° SAL	€	69.145,90	
2° SAL rata finale lavori da contratto	€	<u>8.312,47</u>	
Totale acconti corrisposti			€ 77.458,37
Maggiore importo lordo dovuto a revisione prezzi			€ 23.213,50
Maggiore importo netto dovuto a revisione prezzi (90% del totale			€ 20.892,15
1° SAL dovuto a revisione prezzi)			€ 18.716,01
RISULTA CREDITO IMPRESA PER REVISIONE PREZZI			€ 2.176,14

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	€	15.225,60	
Somme già corrisposte		<u>€ 14.464,32</u>	
Residuo	€	761,28	

Spese tecniche

Collaudo strutturale	€	832,00	
Somme già corrisposte		<u>€ 0,00</u>	
Residuo	€	832,00	

Funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

Lavori a base d'asta:	€	88.851,81	
Quota max incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	1.777,04	
Quota incentivo come da regolamento U.M.V.M.	€	1.421,63	

Dipendenti coinvolti

Davide Gianluigi MUSSO	€	426,49	
Quota già liquidata		<u>€ 0,00</u>	
Credito incentivo	€	426,49	

Paola Chiapello	€	113,73	
Quota già liquidata		<u>€ 0,00</u>	
Credito incentivo	€	113,73	

Tiziana Missenti	€	56,87	
Quota già liquidata		<u>€ 0,00</u>	
Credito incentivo	€	56,87	

Roberto Garnero	€	426,49	
Quota già liquidata		<u>€ 0,00</u>	
Credito incentivo	€	426,49	

Elena Ferro	€	85,30	
Quota già liquidata		<u>€ 0,00</u>	
Credito incentivo	€	85,30	

- 2) Di liquidare la fattura n. 25PA del 10/10/2023 all'Impresa GODINO SCAVI S.r.l., con sede legale in Bricherasio (TO) - Strada Braide n. 37 - Codice Fiscale 08368500016 - P. IVA 08368500016, per l'importo di € 8.312,47 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 10.141,21, spiccata a saldo dei lavori di cui all'oggetto.
- 3) Di liquidare la fattura n. 26PA del 10/10/2023 all'Impresa GODINO SCAVI S.r.l., con sede legale in Bricherasio (TO) - Strada Braide n. 37 - Codice Fiscale 08368500016 - P. IVA 08368500016,

per l'importo di € 2.176,14 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 2.654,89, spiccata a saldo dei lavori di cui all'oggetto.

- 4) Di dare atto che a seguito delle verifiche operate la ditta appaltatrice è risultata in regola per quanto riguarda il versamento dei contributi (DURC regolare) ed adempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
- 5) Di liquidare la fattura n. 096PA_2023 del 10/10/2023 dello Studio INGEOPROJECT STUDIO ASSOCIATO - C.F.:09542980017 - P. IVA:09542980017, per l'importo di € 761,28, quale corrispettivo del servizio di direzione dei lavori, a saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato.
- 6) Di dare atto che il professionista cui sono stati affidati la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza risulta essere in regola in relazione al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dalla verifica di regolarità contributiva effettuata sul sistema INARCASSA online, il cui risultato è stato assunto al protocollo dell'Ente in data 11/10/2023 al n. 2857.
- 7) Di liquidare la fattura n. 032 del 10/08/2023 dell'Ingegnere Pietro Benvenuto Francesco MOLINENGO - C.F.: MLNPRB64L11D120Z - P. IVA: 02172200046, per l'importo di € 1.015,04, quale corrispettivo del servizio di collaudo strutturale, a saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato.
- 8) Di dare atto che il professionista cui è stato affidato il collaudo strutturale risulta essere in regola in relazione al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dalla verifica di regolarità contributiva effettuata sul sistema INARCASSA online, il cui risultato è stato assunto al protocollo dell'Ente in data 12/10/2023 al n. 2870.
- 9) Di prelevare le somme di cui ai punti 2), 3), 5), 7) alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/02 ed alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/14 gestione competenza del Bilancio 2023.
- 10) Di prendere atto della scheda previsionale recante il prospetto di suddivisione allegata alla presente determinazione sotto la lettera A, dalla quale si evince, in relazione alle attività svolte, un credito residuo di:

Davide Gianluigi MUSSO	€ 426,49
Paola Chiapello	€ 113,73
Tiziana Missenti	€ 56,87
Roberto Garnero	€ 426,49
Elena Ferro	€ 85,30

- 11) Di liquidare le seguenti somme a titolo di incentivo per le funzioni tecniche ai sotto indicati dipendenti:

Paola Chiapello	€ 113,73
Tiziana Missenti	€ 56,87
Roberto Garnero	€ 426,49
Elena Ferro	€ 85,30

come da scheda previsionale relativa ai lavori di SISTEMAZIONE DI VERSANTE tra Borgata TOLOSANO E ALPE VALANGHE DEL COMUNE DI MARMORA - CUP: F78H17000010005", prelevando le somme alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/02 gestione competenza del Bilancio 2023.

- 12) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Tecnico unitamente alla scheda previsionale sopra richiamata affinché possa predisporre la liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 a favore del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale, così come previsto dal regolamento approvato dall'Ente.
- 13) Di svincolare la cauzione definitiva prestata dal professionista e dalla Ditta appaltatrice a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
- 14) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Bilancio per i conseguenziali adempimenti contabili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DI MANUTENZIONE E TUTELA AMBIENTALE
F.to: MUSSO Arch. Davide

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

San Damiano Macra, li 23/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to: MISSENTI Rag. Tiziana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Montana per 15 giorni consecutivi dal 24/10/2023 al 08/11/2023.

San Damiano Macra, li 24/10/2023

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge.

San Damiano Macra, li

IL SEGRETARIO
RABINO DOTT.SSA ROBERTA